

Proyecto Piloto, Abril a Diciembre 2015

Tarea	Duración	Línea de tiempo	Participantes
Fase 1-Selección de sitios	1 mes	Abril	El gobierno y FARC
Fase 2 – Estudio No Técnico (ENT)	3 semanas	Mayo	NPA, FARC, Daicma
Planeación de despliegue	2 semanas		NPA, Daicma
Fase 3 – Estudios Técnico, despeje y maración (5 áreas)	5 meses	Junio a Noviembre	NPA, Bides (FARC, Gobierno Colombiano & comunidad local)
Fase 4 - Diálogo con las comunidades/educación en el riesgo	Abril a Diciembre		NPA/organización local/civil
Fase 5 - Verificación (Mine Detection Dogs)	5 meses	Julio a Diciembre	NPA (Daicma, FARC, comunidades locales)
Fase 6 – Entrega formal	4 meses	Agosto a Diciembre	NPA (Gobierno Colombiano y FARC)
Finalización de piloto (informe final) Desarrollar planes para el despeje futuro y actividades de desarrollo		31.12.15	NPA, Daicma, La Mesa de Negociación

ENTREGADO A P

75
AÑOS
1938
2014



Norwegian People's Aid

Selección de sitios- consideraciones clave

Numero de desminadores	Area peligrosa m2			
	1000	3000	5000	10000
5	20			
10	10	30		
15	n.a.	20		
20	n.a.	n.a.	25	
40	n.a.	n.a.	n.a.	25

Duracion

- En promedio, un desminador despeja 10 m² por día de trabajo. Debido a las distancias de seguridad (min. 25 m), las cantidades de desminadores que pueden trabajar en el mismo sitio al mismo tiempo es limitado

Criterios para el éxito en terminos de la selección de los sitios (vs. línea de tiempo)

- Tamaño de zona peligrosa- no más de 5000 m² (idealmente 1000 m²)
- Acceso
- Infraestructura básica
- Seguridad y evacuación médica
- Topografía y vegetación (lluvia)





Fase de preparacion – Marzo y Abril 2015

Tarea	Comentarios	Responsable
Accreditacion/certificacion		Daicma
Desarrollo de plan operacional	Identificar a los interesados, clarificacion de roles and responsabilidades, desarrollo de organigrama, linea de tiempo comun, ponerse de acuerdo sobre los hitos. (9/10 April)	NPA, FARC, Daicma
Acuerdo sobre los procedimientos operacionales	2 talleres tecnicos (12/13 April & 23/24 April)	NPA, FARC, Daicma, NPA, Bides
Acuerdo sobre la documentacion y reportacion	El progreso del piloto y datos operacionales	Mesa de negociacion y Daicma
Acuerdo sobre los recursos necesarios y financiamiento		Mesa de negociacion, Daicma, Bides, FARC y NPA
Seguro (incluyendo responsabilidad de terceros)		Daicma/Autoridades nacionales
Desarrollo de plan de comunicacion//estrategia de prensa		Mesa de negociacion
Plan de seguridad		Mesa de negociacion
Plan de evacuacion		Mesa de negociacion
Firmacion de acuerdo final quando lo demas esta acordado	1. Mayo	Mesa de negociacion y NPA

- Identificacion de participantes
- La presencia continua de personas en el equipo es esencial (continuidad del personal)
- Participacion de las dos partes es esencial para el exito del proyecto



Estructuras formales



Protocolos- mecanismo de comunicación formal

ENTREGADO A P

NPA hará cuanto sea posible, usando su amplia experiencia en escenarios similares, para crear un espíritu de equipo, una cultura común y un entendimiento mutuo de la importancia del proyecto piloto.

Dialogo regular, cerca, informal y transparente es esencial, sin embargo, dialogo más formalizado entre las partes interesadas, los medios y las comunidades locales es también muy importante para promover la cooperación, evitar confusión y para asegurar y fortalecer la ejecución del proyecto sin problemas.

Objetivo: Una condición previa para el éxito es que las partes entienden, se comprometen y son leales a los métodos y procedimientos utilizados, la línea de tiempo y el papel de los diferentes actores y responsabilidad. El progreso y el cumplimiento de las "reglas" establecidas deben ser descritas en protocolos previamente acordados y transparentes para evitar confusiones.

Método: NPA proporcionara la mesa de negociación de la paz y los garantes con informes escritos regulares y retroalimentación oral. NPA asistirá a las reuniones en La Habana regularmente y pre-establecido para compartir avances, desafíos, éxitos y lecciones aprendidas.

Además, ambas partes (FARC y las autoridades Colombianas) designaran a las personas de autoridad que estarán disponibles para el NPA si se encuentran desafíos (violación de los protocolos o procedimientos) en el campo (que requieren de apoyo, asesoramiento y acción en un mayor nivel de autoridades).

Documentos y protocolos clave: Los siguiente documentos y protocolos clave servirán como herramientas de gestión, proporcionando la mesa de negociación con la suficiente confianza con el proceso, las actividades, la producción y los resultados.

1. Memorando de entendimiento (MoU)

El documento formal que regula NPA, y el gobierno de Colombia sus obligaciones legales en lo que respecta al proyecto piloto (situación legal en el país, de seguro / responsabilidad civil, seguridad / protección, asistencia médica, etc.)

2. Proyecto de documento

NPA esbozará su plan y objetivos

3. Informes Semanales - un resumen de activos realizadas y salidas cumplidos en los últimos 7 días, una visión general de las actividades previstas en los próximos 7 días, además de retos encontrados o que se espera encontrar que requiere la atención de la mesa de negociación.

4. Informe sobre hitos - en todos los hitos acordados previamente (tales como informes ENT, orden de trabajo, informes de terminación, etc.), NPA elaborará informes sobre las disposiciones acordadas

Reportacion clave para

- **Diario**
- **Semanal a Daicma y la mesa de negociación**
- **Informe ENT**
- **Informe ET**
- **Informe de Control de calidad**
- **Informes de terminación**
- **Certificación/entrega formal**
- **Informes finales de proyecto (incluyendo informe financiero)**